

ОЦЕНКА
эффективности реализации муниципальной программы
«Содействие развитию муниципального образования
Ивановский сельсовет»
за 2024 год

В 2024 году на территории Ивановского сельсовета Ирбейского района Красноярского края в рамках муниципальной программы «Содействие развитию муниципального образования Ивановский сельсовет» реализовывались следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»;

Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»;

Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»;

Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ивановского сельсовета»;

Подпрограмма 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы».

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной программы «Содействие развитию муниципального образования Ивановский сельсовет» в 2024 году были утверждены в сумме 2522,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 2394,9 тыс. руб.

Подпрограмма 1 «Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий»

Финансирование подпрограммы: план - 513,1 тыс. руб., факт – 513,1 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- поставка электроэнергии для уличного освещения: план – 465,4 тыс. руб., факт – 465,4 тыс. руб.;
- дератизация кладбища: план – 6,6 тыс. руб., факт – 6,6 тыс. руб.;
- кадастровые работы: план – 10,0 тыс. руб., факт – 10,0 тыс. руб.;
- прочие закупки хоз.товаров и электротоваров: план – 31,1 тыс. руб.; факт – 31,1 тыс. руб.

Целевые показатели данной подпрограммы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

Подпрограмма 2 «Содействие развитию и модернизации улично-дорожной сети муниципального образования»

Финансирование подпрограммы: план – 718,3 тыс. руб., факт – 685,4 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- содержание улично-дорожной сети в с. Ивановка и д. Николаевка (очистка снега, ремонтная планировка дорог, устройство водоотводных канав): план – 371,4 тыс. руб., факт – 293,8 тыс. руб.;

- кадастровые работы по постановке на учет земельных участков и дорог: план – 100,00 тыс. руб., факт – 100 тыс. руб.

Причина не полного освоения средств, предусмотренных данной подпрограммой – отсутствие осадков в 4 квартале 2024 года, что не является основанием для неэффективной реализации данной подпрограммы, следовательно, целевые показатели данной программы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

Подпрограмма 3 «Развитие массовой физической культуры и спорта»

Финансирование подпрограммы: план – 6,0 тыс. руб., факт – 6,0 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы денежные средства направлены на приобретение спортивного инвентаря (волейбольный мяч, ракетки и сетка для настольного тенниса, обручи гимнастические).

Целевые показатели данной подпрограммы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

Подпрограмма 4 «Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Ивановского сельсовета»

Финансирование подпрограммы: план – 813,8 тыс. руб., факт – 796,6 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- расходы на оплату труда работников: план – 637,2 тыс. руб., факт – 620,0 тыс. руб.;

- техническое обслуживание пожарной сигнализации: план – 16,1 тыс. руб., факт 16,1 тыс. руб.;

- закупка запчастей и ГСМ: план – 41,8 тыс. руб., факт – 41,8 тыс. руб.;

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности за счет средств краевого бюджета выполнены в полном объеме на сумму 118,8 тыс. руб. с учетом софинансирования.

Причина не полного освоения средств, предусмотренных данной подпрограммой – предоставление отпуска без сохранения заработной платы водителю пожарной машины, что не является основанием для неэффективной реализации данной подпрограммы, следовательно, целевые показатели данной программы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

Подпрограмма 5 «Содержание и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунальной сферы»

Финансирование подпрограммы: план – 718,3 тыс. руб., факт – 685,4 тыс. руб.

В ходе реализации подпрограммы денежные средства направлены на следующие мероприятия:

- оплата водного налога: план – 22,1 тыс. руб., факт – 22,1 тыс. руб.;
- закупка хоз. товаров: план – 4,3 тыс. руб., факт – 4,3 тыс. руб.;
- поставка электроэнергии для водонапорных башен: план – 494,1 тыс. руб., факт – 494,1 тыс. руб.
- ремонт водонапорной башни и водопроводных колонок за счет средств краевого бюджета и средств самообложения граждан: план – 197,9 тыс. руб., факт – 165,0 тыс. руб.

Причина не полного освоения средств, предусмотренных данной подпрограммой – экономия при выполнении работ по ремонту объектов жилищно-коммунальной сферы, что не является основанием для неэффективной реализации данной подпрограммы, следовательно, целевые показатели данной программы выполнены в полном объеме.

Оценка эффективности реализации подпрограммы – высокая.

В целом мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию муниципального образования Ивановский сельсовет» реализованы в полном объеме.

Эффективность программы – высокая.

Глава сельсовета



Е.А. Криницин